



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**DETERMINAZIONE:  
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 69

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

**N.° 28**

**OGGETTO :**

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **aprile** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/12/2021 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023/2024 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 7 dell' 24/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022 / 2023 / 2024 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 , modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011 e con deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2021;

- Determina N. 69 / 2022 Numero Servizio: 28

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO**

- **Premesso:**  
che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 66 del 23.11.2018 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale - Affidamento incarico professionale" è stato affidato l'incarico in parola per quanto riguarda la progettazione;  
che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 62 del 25.07.2019 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale - Affidamento incarico professionale per direzione lavori" è stato affidato l'incarico in parola per quanto riguarda la direzione lavori;
- Visto che con deliberazione della G.C. n° 134 del 28.11.2018 e G.C. n° 135 del 16.12.2019, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed il suo aggiornamento relativo ai lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale redatto dallo studio incaricato Pool Engineering di San Giorgio C.se (TO) nella persona dell'Ing. Virgilio Chiono e del Geom. Andrea Zanusso, del complessivo importo di € 235.000,00, di cui € 170.159,76 per lavori a base di gara e oneri per la sicurezza compresi;
- Visto che tale progetto è stato finanziato per € 66.468,27 con mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma posizione n° 6057271 e per € 168.531,73 con il contributo Regionale di cui alla DD n° 173 del 17.04.2019 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Regionale;
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n° 27 del 01.04.2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. c) del dlgs 50/16 e s.m.i., al RTI Scali Snc e Stacchio Srl di Ivrea (TO) con il ribasso del 36,17% sull'importo dei lavori a base di gara, quindi per il prezzo netto di € 110.177,18 oneri per la sicurezza compresi ed oltre I.V.A. ai sensi di Legge, e per i quali si è proceduto alla stipula del contratto rep. 2328 del 22.02.2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino II in data 22.02.2021 n° 8121 serie 1T Atti Pubblici;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 31 del 03.05.2021 veniva approvato il primo Stato di Avanzamento dei Lavori, per un importo complessivo pari a netti € 73.446,25 oltre I.V.A. di legge.
- Con deliberazione della G.C. n° 114 del 04.11.2021 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata una perizia suppletiva e di variante relativa a maggiori lavori rispetto a quelli del progetto principale, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 23.582,63 che comportava un importo totale di contratto pari ad € 133.759,81 oltre ad IVA di legge;
- In data 17.12.2021 veniva stipulato apposito atto di sottomissione con il RTI aggiudicatario dell'appalto principale, per l'affidamento dei lavori oggetto della perizia, ed il medesimo veniva protocollato al n° 7400 e redatto nella forma della lettera commerciale per la disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e smi;
- Atteso che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 18.01.2022 e può pertanto approvarsi la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi;

- Visti gli atti di contabilità finale relativi al progetto de quo, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Virgilio Chiono in data 11.04.2022 e giunti al protocollo di questo comune in pari data al n° 2038 e composti da:
  - Libretto delle misure n° 2;
  - Stato avanzamento lavori n° 2 corrispondente al finale
  - Certificato di pagamento n° 2;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità
  - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
  - Relazione tecnico-economica e programma di divulgazione su modello Regione Piemonte;
  - Certificato di regolare esecuzione su modello Regione Piemonte;
  - Certificato relativo alla cessione dei crediti;
  - Dichiarazione liberatoria sulle risultanze degli avvisi ai creditori;
- da cui si evince un credito netto dell'impresa pari ad € 60.313,56 oltre I.V.A. di legge.
- Visto che rimane ancora da liquidare la quota spettante allo studio associato Pool Engineering, per il saldo della Direzione Lavori e Contabilità, ammontante ad € 1.656,71 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 66,27 ed I.V.A. al 22% pari a 379,06;
- Visto che il Direttore Lavori Ing. Virgilio Chiono ha provveduto a consegnare la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere a completamento dell'incarico assegnatogli e risulta pertanto possibile liquidare a titolo di saldo le spettanze professionali;
- Visto che le certificazioni finali degli impianti realizzati sono state depositate in data 11.04.2022 al prot. n° 2038 ed allegate al certificato di regolare esecuzione con positiva approvazione da parte della Direzione Lavori;
- Viste le disposizioni relative alla contabilità dei lavori contenute nel Decreto del MIT n° 49 del 07.03.2018, nonché il Dlgs. 50/16 e s.m.i.;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione della suddetta contabilità, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori e spese tecniche, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto espresso nella premessa narrativa, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Virgilio Chiono in data 11.04.2021 e composti da:
  - Libretto delle misure n° 2;
  - Stato avanzamento lavori n° 2 corrispondente al finale
  - Certificato di pagamento n° 2;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità
  - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
  - Relazione tecnico-economica e programma di divulgazione su modello Regione Piemonte;
  - Certificato di regolare esecuzione su modello Regione Piemonte;

- Certificato relativo alla cessione dei crediti;
  - Dichiarazione liberatoria sulle risultanze degli avvisi ai creditori;
2. Di liquidare al RTI esecutrice, Scali Snc e Stacchio Srl di Ivrea (TO) il credito risultante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 60.313,56 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 13.268,98, a seguito di presentazione di regolare fattura, senza adozione di alcun altro provvedimento - CIG 8156697F49 - CUP F69J18000380006.
3. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

<b>Importo lavori a corpo</b>	<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Variante</b>
a) Interventi di riqualificazione energetica	132.977,84	84.879,76	84.879,76
b) Servizi tecnologici integrati	11.522,46	7.354,79	7.354,79
c1) Agg - Opere accessorie - aggiunte per esigenze di risp. norm.	6.109,44	3.899,66	3.899,66
c2) Agg - Opere accessorie connesse	7.422,92	4.738,05	4.738,05
g) IP - Implementazione linee comunali - via Denoglia	6.602,24	4.214,21	4.214,21
Opere in variante			20.911,94
<b>Somma</b>	<b>164.634,90</b>	<b>105.086,46</b>	<b>125.998,41</b>
e) Cartellonistica	1.200,00	765,96	765,96
<b>Oneri non soggetti a ribasso</b>			
a1) Oneri per la sicurezza di cui alla voce a)	3.292,68	3.292,68	3.292,68
b1) Oner per la sicurezza di cui alla voce b)	304,92	304,92	304,92
c3) Oneri per la sicurezza di cui alla voce c)	338,25	338,25	338,25
G1) Oneri per la sicurezza di cui alla voce g)	388,91	388,91	388,91
Oneri per la sicurezza opere in variante			2.670,68
<b>Somma</b>	<b>5.524,76</b>	<b>5.090,72</b>	<b>7.761,40</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>170.159,66</b>	<b>110.177,18</b>	<b>133.759,81</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
I.V.A. al 22% sui lavori	37.435,13	24.238,98	29.427,16
Spese tecniche per sicurezza, contabilità e D.L.	9.141,78	9.141,78	10.492,42
C.N.P.A.I.A. 4%	365,67	365,67	419,70
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	2.091,64	2.091,64	2.400,67
Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16	3.403,19	3.403,19	2.796,05
Spese per accertamenti e spese tecniche ed altri eventuali collaudi specialistici	7.979,60	7.979,60	7.979,60
Imprevisti 2% di importo lavori	3.403,19	3.403,19	3.403,19
Allacci 0,5% di importo lavori	850,80	850,80	850,80
Arrotondamenti, ribasso d'asta, avanzo	169,34	73.347,97	43.470,60
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>64.840,34</b>	<b>124.822,82</b>	<b>101.240,19</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>

4. Di svincolare la seguente polizza fidejussoria: n° 178915094 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Ivrea (TO), in data 17.12.2020 per l'importo di € 28.646,07, a garanzia degli adempimenti contrattuali.
5. Di svincolare la seguente polizza assicurativa: n° 1/39379/88/178955207 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Ivrea (TO), in data 22.01.2021 per l'importo di € 110.177,18, a garanzia di eventuali danni per danneggiamento o distruzione delle opere e di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

6. Di liquidare le spese tecniche spettanti allo studio Pool Engineering nella persona dell'Ing. Virgilio Chiono e del Geom. Andrea Zanusso, per la progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità delle opere in oggetto, per la somma residua di € 1.656,71 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 66,27 ed oltre IVA al 22% pari ad € 379,06, a seguito di presentazione di regolare fattura, senza adozione di alcun altro provvedimento.
7. Di dare atto che la spesa per le liquidazioni in parola ammontano a complessivi € 75.684,58 con IVA al 22% compresa, e trovano copertura nel Capitolo 1635, avente ad oggetto " Manutenzione straordinaria per rifacimento impianto illuminazione pubblica" gestione residui del Bilancio anno 2022.
8. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
9. Di trasmettere la presente Determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

**Parere tecnico - amministrativo :**

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 11/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

---

**Parere di regolarità contabile:**

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**IMPEGNO DI SPESA**

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa GERBALDO Gianna

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 21/04/2022

Fogliozzo, 21/04/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. BOSICA Carlo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliozzo, lì 21/04/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. BOSICA Carlo