

COMMITTENTE:

**Comune di  
FOGLIZZO (TO)**

UBICAZIONE INTERVENTO:

**Palazzo Comunale**  
Via del Castello, 6 - Foglizzo

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA  
DEL PALAZZO COMUNALE**

OGGETTO DELL'ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA**

**E-CR**

FOGLIO:

**- di -**

SCALA:

...

FORMATO:

**A4**

COMM.	REVIS.	DATA	RELEASE	NOTE	RDT	VRF
C20_13	0	Apr.'20	EMISSIONE		SCC	NRE

OSSERVAZIONI:

IL PROGETTISTA:

IL COMMITTENTE:

F A S E	LAVORAZIONI 1° LOTTO	SETTIMANA					
		1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	5^ settimana	6^ settimana
1	Allestimento del cantiere - Installazione cartellonistica di sicurezza e recinzioni - Disattivazione reti impiantistiche interessate dai lavori - Installazione quadro elettrici di cantiere	■ ■					
2	Smantellamento dei generatori esistenti, collettori, valvolame, ecc. Pulizia del locale	■ ■ ■					
3	Installazione nuovo generatore e complesso evacuazione fumi		■ ■ ■				
4	Realizzazione collettori di distribuzione, gruppi di pompaggio, valvolame, ecc. Collegamento agli impianti esistenti		■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
5	Realizzazione impianto elettrico					■ ■ ■	
6	Coibentazioni					■ ■	
7	Collaudi e smobilitazione del cantiere						■ ■ ■ ■ ■

F A S E	LAVORAZIONI 2° LOTTO	SETTIMANA	
		1^ settimana	2^ settimana
1	Opere edili di rinzafo centrale termica	■ ■ ■ ■	
2	Installazione di secondo contatore di calore	■	
3	Sostituzione valvole e detentori con installazione di valvole termostatiche	■ ■ ■	
4	Installazione pompa di calore	■	■